



Luvan saaja / omistaja	Lupatunnus	K-osa / kortteli / tontti	osoite
Vastaava työnjohtaja		KVV-työnjohtaja	
Vaikeiden rakennustöiden työnjohtaja		IV-työnjohtaja	

Kunnossa olevat asiat ja työvaiheet rasti ruutuun, päiväys ja allekirjoitus.

Toimenpide /työvaihe	Kunnossa	Päivämäärä	Vastuuhenkilön allekirjoitus
Rakennuslupa lainvoimainen.	<input type="checkbox"/>		
Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu	<input type="checkbox"/>		
Aloituskokous pidetty tai aloitusilmoitus tehty.	<input type="checkbox"/>		
Vastaava työnjohtaja haettu / ilmoitettu.	<input type="checkbox"/>		
Rakennepiirustukset toimitettu rakennusvalvontaan ennen työvaiheen alkua ja hyväksytyt rakennesuunnitelmat työkohteessa	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
Sijainnin merkitseminen tehty.	<input type="checkbox"/>		
Sijaintikatselmus suoritettu	<input type="checkbox"/>		
Rakennekatselmus	<input type="checkbox"/>		
Savuhormikatselmus.	<input type="checkbox"/>		
Perusmaan ja kaivannon suunnitelmien mukaisuus	<input type="checkbox"/>		
Salaojitus on tarkistettu (salaojat ja kaivot)	<input type="checkbox"/>		
Radonsuojaus on tarkistettu (rakenteellinen ja putkitus)	<input type="checkbox"/>		
Soratäytöt on tarkistettu (materiaali ja tiivistys)	<input type="checkbox"/>		
Anturat / perusmuurit valukunnossa	<input type="checkbox"/>		
Routaeristykset on tehty	<input type="checkbox"/>		
Betonointityöt on tehty SRMK B4 mukaisesti	<input type="checkbox"/>		
Vesi- ja kosteuseristykset tehty	<input type="checkbox"/>		
Höyrynsulut, lämmöneristeet ja tuuletukset on tehty	<input type="checkbox"/>		
Perustuksien täyttö ja eristys tehty	<input type="checkbox"/>		
Kantavat runko ja vesikattorakenteet on tehty	<input type="checkbox"/>		
Palo-ovet ja osastoivat rakenteet on tarkastettu	<input type="checkbox"/>		
Osastovien rakennusosien läpivientien tiiviys on tarkastettu	<input type="checkbox"/>		
Ullakon / ullakko-ontelon palokatkot tehty	<input type="checkbox"/>		
Savuhormit / tulisijat on tarkastettu ja todettu SRMK E3:n ja/tai tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaan tehdyiksi	<input type="checkbox"/>		
Ulkopuolisten rakenteiden tiiviys on tarkastettu	<input type="checkbox"/>		
Sadevesien / hulevesien poisjohtaminen ja pinnankorkeudet on tarkastettu.	<input type="checkbox"/>		
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittu	<input type="checkbox"/>		
Rakennuksen käyttöturvallisuuslaitteet on asennettu SRMK F2:n mukaisesti	<input type="checkbox"/>		
Lämmitysjärjestelmä	<input type="checkbox"/>		
Lämmitysjärjestelmän säätötyöt	<input type="checkbox"/>		
Rakennus käyttöönottokunnossa (osittainen loppukatselmus)	<input type="checkbox"/>		
Pihat ja ulkopuoliset työt on tehty	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
Rakennus on loppukatselmuskunnossa			

